

STADIU REALIZARE PROIECT INCLUSE IN FINANTARE

LEI

Obiectiv	HCL aferent aprobare: - documentatie tehnico-economica; - valoare finantata de catre CJ Dambovita.	Valoare indicatori (cu TVA) cf HCU	Surse finantari (cu TVA)	Valoare contract finantare pe componente bugetare (cu TVA)			Plati efectuate la data 01.07.2026 Buget local (cu TVA)	Plati efectuate la 01.07.2026 CNI (cu TVA)	Ramas de plata (cu TVA)	din buget local	din credit	% Credit bancar din ramas de plata	Grad de executie (% / valoare)	Antreprenor	Termen de finalizare
				1.1	1.2	1.3									
Construire Stadion Municipalul Iargovista, Jud. Dambovita	369271 10 2021 369271 10 2025 550005 12 2025	425 194 796 13 (valoare totala investitie) din care 56 455 516 66 lei (valoarea totala finantata de catre CJ Dambovita - cheltuieli eligibile + neeligibile) si 356 440 080 95 lei (valoarea finantata de C.N.I.).	CNI Buget Local		45 754 715 41	22 222 374 41	352 917 995 36	23 532 341 00	532 341 00	23 000 000 00	89%	85%	Asocierea ACI CLUJ S.A & IMSAT SERVICE CLUJ S.A & DICO TIGANAS	31 12 2026	
<b>TOTAL FINANTARE</b>		<b>425 194 796 13</b>						<b>23 532 341 00</b>		<b>23 000 000 00</b>					

Provenienta fondurilor	Valoare	%	Observatii
Aport propriu	45 754 715 41	11%	Construit pana in prezent. Ramas de constituit: 23 532 341 00
Grant / altele surse	356 440 080 95	84%	Decontat pana in prezent. Ramas de decontat / incasat: 63 522 085 59
TVA cheltuieli eligibile	0	0%	Decontat pana in prezent. Ramas de decontat / incasat: 0
Facilitate de credit bancar	23 000 000 00	5%	Utilizat pana in prezent. Ramas de utilizat: 23 000 000 00
<b>Total proiect</b>	<b>425 194 796 13</b>		Total cheltuieli efectuate: 285 140 366 77 Total cheltuieli de efectuat: 140 054 426 36



PRESEDINTE  
dr. es. Corneliu Stancu

DIRECTOR EXECUTIV,  
ec. Diana POSCHINA

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*