


APROB,
PREȘEDINTE

conf. univ. dr. Adrian TUȚUIANU



CAIET DE SARCINI

În cadrul proiectul "Parteneriat pentru un management instituțional performant – Cod SMIS 48387" este prevăzută activitatea de livrare și instalare a infrastructurii hardware și software. La sediul Consiliului Județean Dâmbovița vor fi instalate serverele într-o cameră tehnică specială, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, loc Târgoviște, Piața Tricolorului, nr 1, cam 15 parter, in suprafata de aproximativ 13mp.

În vederea asigurării condițiilor pentru instalarea și functionarea optimă a echipamentelor hardware și a sistemului informatic ce va fi livrat si implementat sunt necesare următoarele lucrări:

- izolarea pentru mentinerea unei temperaturi constante (decuplarea de la sistemul de încălzire, folie reflectorizanta pe geamuri, etc);
- asigurarea unei pardoseli stabile și igenizarea încăperii (desfacerea podelei din parchet, montarea unei pardoseli tehnice, curățare și zugrăvire pereți);
- protecția împotriva incendiilor (dotarea cu ușa antifoc și montarea acestia);
- alimentarea corespunzătoare cu energie electrică (refacerea circuitelor electrice, montarea unui tablou de distribuție);
- asigurarea accesului securizat (sistem de detectie si incendiu, sistem de control acces).

Menționăm că dotarea și instalarea aparatelor de aer condiționat nu face obiectul prezentului caiet de sarcini, acestea vor fi livrate si instalate de furnizorul sistemului informatic.

Garanția minimă a lucrărilor și dotărilor ce vor fi realizate este de 2 ani.

Lucrările ce vor fi realizate trebuie să asigure funcționarea echipamentelor hardware continuu 7 zile din 7.

LUCRARI ESTIMATE A FI NECESARE PENTRU AMENAJAREA CAMEREI SERVERELOR

NR. CRT	DENUMIRE LUCRARI	UM	CANT
Lucrari civile			
1	Desfacere usa lemn	buc	2
2	Desfacere parchet, curatare smoala de pe placa de beton	mp	12,95
3	Anulare trasee calorifere si desfacere calorifere	ans	1
4	Desfacere nisa tevi	buc	1
5	Realizare masca bentonyp	mp	2,75
6	Hidroizolatie interior exterior la nisa tevi	mp	11,05

7	Refacere glafuri gol usa	mp	1,85
8	Realizare perete gips carton antifoc, inclusiv vata bazaltica	mp	2
9	Montaj folie reflectorizanta	mp	10
10	Turnare sapa autonivelanta	mp	12,95
11	Turnare rasina epoxidica	mp	14,40
12	Curatare pereti si tavan, glet si zugraveala pereti	mp	74,15
13	Usa antifoc	buc	1
14	Pardoseala tehnica	mp	16
Instalatii electrice			
1	Realizare circuit alimentare de la tabloul general	ans	1
2	Tablou distribuite pentru camera tehnica	buc	1
3	Cablu alimentare unitati climatizare	ml	30
4	Canal cablu PVC	ml	40
5	Canal alimentare UPS	ml	20
Instalatii sistem acces			
1	Sistem detectie si avertizare incendiu (centrala detectie incendiu, 2 detectori fum si temp. adresabili, buton panica, sirena, lampa stroboscopica)	ans	1
2	Sistem control acces cu card pentru usa	ans	1
3	Sistem alarma antiefracție	ans	1

Materialele si cantitatile ofertate se vor corela cu necesarul real din teren.

Coordonator proiect,
Natalia Ceptureanu

Consilier,
Popescu Dan

Consilier IT,
Gabriel Nicolae